

Согласовано  
Начальник Управления ЖКХ



Ю.В. Мокеева

2026 г.

Согласовано  
Представитель ЦАО «Т Плюс»



«1»

2026 г.

Утверждено  
Директор УМУП «Теплоком»



М.В. Кибенев

2026 г.

## План подготовки теплосетевого предприятия УМУП «Теплоком» к отопительному периоду 2026-2027 годов

### Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Наименование мероприятия, объект			
<b>Результаты прохождения трех прошлых отопительных периодов</b>				
1	Схемные: тип системы теплоснабжения схема теплоснабжения схема подключения	закрытая		
		двухтрубная		
		зависимая		
2	Режимные: температурные графики	115/70		
3	Погодные: продолжительность отопительного периода (дни) 2022-2023 2023-2024 2024-2025	210 199 209		
		средняя температура наружного воздуха отопительного периода (С <sup>0</sup> ) 2022-2023 2023-2024 2024-2025	-1,4 -3,3 -0,2	
4	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования: (перерывы в поставке теплоносителя (кол-во) 2022-2023 2023-2024 2024-2025	0 0 0		
		нарушение температурного режима, (кол-во) 2022-2023 2023-2024 2024-2025	0 0 0	
			количество перерасчетов за некачественно предоставленную услугу (кол-во) 2022-2023 2023-2024 2024-2025	0 0 0
	5			Дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов:

<b>5</b>	<b>Дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов:</b>	
	неисправности трубопроводов (кол-во)	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	разбалансировка системы (кол-во)	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	гидравлический удар и т.д. (кол-во)	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
2024-2025	0	
<b>6</b>	<b>Аварийные ситуации:</b>	
	размораживание системы (кол-во)	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	технологические отключения (кол-во)	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

**План организационных и технических мероприятий УМУП «Теплоком» для подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.**

<b>Наименование мероприятия, объект</b>	<b>Сроки исполнения</b>
Весенний и осенний осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения (13шт. ЦТП)	Апрель, октябрь 2026г.
Подготовка персонала (обучение, обеспечение персонала документацией, средствами защиты, инструкциями, схемами, положениями, проверка знаний и т.д.) – мастера 3чел., начальник цеха -1чел., руководители – 2чел.	Январь-декабрь 2026г.
Проведение противоаварийных тренировок (9 тем)	Январь-декабрь 2026г. по плану
Испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов (весенние и осенние)	По графику ПАО «Т Плюс»
Внесение отметок в паспорта ЦТП (13шт.) и тепловых сетей (17 шт.) о проведении технических освидетельствований, ремонтов, гидравлических испытаний, о проверке плотности (герметичности) настройки и регулировки предохранительных клапанов.	Август 2026г.
Ремонт трубопроводов, оборудования, сооружений тепловых сетей с устранением дефектов или заменой (текущий ремонт):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ремонт тепловых сетей и арматуры в районе Авиастроителей (Ду100,350 в однотр. исчислении 211м)</li> <li>- Ремонт тепловых сетей и арматуры в районе Верхняя Терраса (Ду 65,100,150,300 в однотр. исчислении 570м)</li> <li>- Замена пластинчатых теплообменников в ЦТП-3, 4, 5 района Авиастроителей (3шт.)</li> <li>- Замена дренажных насосов в ЦТП-1, 1а, 3, 5, 24 района Авиастроителей (5шт.)</li> <li>- Ремонт оборудования ЦТП района Авиастроителей (9шт.)</li> <li>- Ремонт оборудования ЦТП района Верхняя Терраса (4шт.)</li> <li>- Ремонт КИПиА в ЦТП района Авиастроителей (9 шт.)</li> <li>- Ремонт КИПиА в ЦТП района Верхняя Терраса (4шт.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Апрель-сентябрь 2026г.</li> <li>Апрель-сентябрь 2026г.</li> <li>Октябрь-декабрь 2026г.</li> <li>Апрель-июнь 2026г.</li> <li>Апрель-сентябрь 2026г.</li> <li>Апрель-сентябрь 2026г.</li> <li>Октябрь-декабрь 2026г.</li> <li>Апрель-июнь 2026г.</li> </ul>
Разработка или корректировка гидравлических и тепловых режимов работы тепловых сетей по 29-ти микрорайонам.	До начала отопительного периода
Проведение комплексных опробований ЦТП (13 шт.), узлов регулирования параметров теплоносителя (27шт.) и оборудования тепловых сетей, включая средства автоматического регулирования, технологических защит и блокировки	Август 2026г.
Приведение в исправное состояние теплоизоляционных покрытий трубопроводов Ду150 200м, находящихся на обслуживании предприятия	Август-сентябрь 2026г.
В ЦТП (13 шт.) ревизия (проверка) оборудования, с выявлением дефектов, необходимыми ремонтами и заменой	Август 2026г.
Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением в ЦТП (13шт.)	Август 2026г.
Промывка теплообменных аппаратов в ЦТП (11шт.)	Август 2026г.

Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков) в ЦТП (13 шт.)	Август 2026г.
Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла, в ЦТП (13 шт).	Август 2026г.
Замена сальниковых уплотнений и смазка насосных агрегатов в ЦТП (13 шт).	Август 2026г.
Проверка маркировки оборудования в ЦТП (13 шт).	Август 2026г.
Формирование перечня запасов материалов и оборудования для выполнения внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	Август 2026г.

**Примечания:**

УМУП «Теплоком» оказывает услуги теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» только по транспортировке (передаче) тепловой энергии, теплоносителя по внутриквартальным тепловым сетям.

Взаимоотношений с потребителями тепловой энергии ПАО «Т Плюс» по распределению тепловой энергии и (или) теплоносителя, по контролю состояния их тепловых хозяйств и регулировке режимов работы нет.

На балансе или в другом ведении УМУП «Теплоком» котельных и насосных станций нет.

Главный инженер УМУП «Теплоком»

С.С. Афанасьев

Начальник ПТО УМУП «Теплоком»

Т.Н. Котляр

Замена пластмассовых теплообменников в ЦТП-3, 4, 5 района Авиастроителей (3шт.)	Апрель-сентябрь 2026г.
Замена дощатых газков в ЦТП-1, 1а, 3, 5, 24 района Авиастроителей (3шт.)	Апрель-июль 2026г.
Ремонт оборудования ЦТП района Авиастроителей (9шт.)	Апрель-сентябрь 2026г.
Ремонт оборудования ЦТП района Верхняя Терраса (4шт.)	Апрель-сентябрь 2026г.
Ремонт КИПиА в ЦТП района Авиастроителей (9 шт.)	Апрель-сентябрь 2026г.
Ремонт КИПиА в ЦТП района Верхняя Терраса (4шт.)	Апрель-июль 2026г.
Выявление или корректировка гидравлических и тепловых режимов работы тепловых сетей по 29-ти микрорайонам.	До начала осеннего сезона
Проведение комплексных опробований ЦТП (13 шт.), узлов регулирующих параметров теплоносителя (27шт.) и оборудования тепловых сетей, включая средства автоматического регулирования, теплотехнических защит и блокировок	Август 2026г.
Приведение в исправное состояние теплоизоляционных покрытий трубопровода Ду150-200мм, находящихся на обслуживании предприятия	Август-сентябрь 2026г.
В ЦТП (13 шт.) ревизия (проверка) оборудования, с выявлением дефектов, необходимыми ремонтами и заменой	Август 2026г.
Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, испытательного под давлением в ЦТП (13шт.)	Август 2026г.
Промывка теплообменных аппаратов в ЦТП (13шт.)	Август 2026г.